

Rahmenterminplan

Bremen - Wassersporthafen Grohn - Ertüchtigung der westlichen Ufereinfassung

Tätigkeit	Woche																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Baustelleneinrichtung	◆	◆																				
Rückbau Pontonführungsdauben			▼																			
Räumung Rammtrasse				◆	◆																	
Einbringen Spundbohlen						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Herstellen Gurtung, Ausrüstung Leitern																	◆	◆				
Pfähle/Steganlage																		▼				
Böschung anpassen, Nassaushub																			◆	◆		
Wiedereinbringen Pontonführungsdauben																				▼	▼	
Baustellenräumung																						▼