

Überseestadt, Hafenkante Abschnitt 2b Bauwerksverzeichnis für die von der Baumaßnahme betroffenen Bauwerke und sonstigen Anlagen			Unterlage 2.7.1	
lfd. Nummer	Stationierung/ Projekt-km	Bauwerk	Vorgesehene Regelung / Bemerkungen	a) bisheriger Eigentümer / Unterhaltungspflichtiger b) künftiger Eigentümer / Unterhaltungspflichtiger
1	0+678,29 bis 1+082,70	Gleiskörper inkl. Schienen	Rückbau	a) Stadtgemeinde Bremen, SV Überseestadt (Stadt), Verwalter: WFB b) entfällt
2	ca. 0+790 bis 0+930	Kranschiene	Rückbau	a) Stadtgemeinde Bremen, SV Überseestadt (Stadt), Verwalter: WFB b) entfällt
3	ca. 0+770 bis 1+082,70	Spillfundamente	Rückbau	a) Stadtgemeinde Bremen, SV Überseestadt (Stadt), Verwalter: WFB b) entfällt
4	ca. 0+678,29 bis 0+770	Ufereinfassung West	keine Veränderung	a) Stadtgemeinde Bremen, SV Überseestadt (Stadt), Verwalter: WFB b) Stadtgemeinde Bremen, SV Überseestadt (Stadt), Verwalter: WFB
5	ca. 0+780	Wassertreppe	keine Veränderung	a) Stadtgemeinde Bremen, SV Überseestadt (Stadt), Verwalter: WFB b) Stadtgemeinde Bremen, SV Überseestadt (Stadt), Verwalter: WFB
6	ca. 678,29 bis 0+770	Vorschüttung	keine Veränderung	a) Stadtgemeinde Bremen, SV Überseestadt (Stadt), Verwalter: WFB b) Stadtgemeinde Bremen, SV Überseestadt (Stadt), Verwalter: WFB
7	ca. 0+770 bis 1+082,70	Ufereinfassung Nord	Ausklingung Holm	a) Stadtgemeinde Bremen, SV Überseestadt (Stadt), Verwalter: WFB b) Stadtgemeinde Bremen, SV Überseestadt (Stadt), Verwalter: WFB
8	ca. 0+678,29	temporäre HWS-Wand aus Stahlbeton (Übergang Abschn. 2a)	Rückbau	a) Bremischer Deichverband am rechten Weserufer b) entfällt
9	ca. 0+678,29 bis 0+770	rückversetzte HWS-Wand als Spundwand	Rückbau	a) Stadtgemeinde Bremen, SV Überseestadt (Stadt), Verwalter: WFB b) entfällt
10	ca. 0+678 und 0+700	Deichscharte	Rückbau	a) Stadtgemeinde Bremen, SV Überseestadt (Stadt), Verwalter: WFB b) entfällt
11	ca. 0+770 bis 1+082,70	rückversetzte HWS-Wand als Dammbalkensystem	Rückbau	a) Stadtgemeinde Bremen, SV Überseestadt (Stadt), Verwalter: WFB b) entfällt
12	ca. 0+678,29 bis 0+765	rückversetzte HWS-Wand (Stahlbeton) ohne Tiefgründung	Neubau	a) Stadtgemeinde Bremen, SV Überseestadt (Stadt), Verwalter: WFB b) Bremischer Deichverband am rechten Weserufer
13	ca. 0+765 bis 0+790	rückversetzte HWS-Wand (Stahlbeton) mit Tiefgründung	Neubau	a) Stadtgemeinde Bremen, SV Überseestadt (Stadt), Verwalter: WFB b) Bremischer Deichverband am rechten Weserufer
14	ca. 0+790 bis 0+931	rückversetzte HWS-Wand (Stahlbeton) Gründung auf vorhandenen Kranbahnbalcken	Neubau	a) Stadtgemeinde Bremen, SV Überseestadt (Stadt), Verwalter: WFB b) Bremischer Deichverband am rechten Weserufer
15	ca. 0+931 bis 1+082,70	rückversetzte HWS-Wand (Stahlbeton) mit Tiefgründung	Neubau	a) Stadtgemeinde Bremen, SV Überseestadt (Stadt), Verwalter: WFB b) Bremischer Deichverband am rechten Weserufer
16	ca. 0+980	Vordach Schuppen 19	Rückbau	a) Stadtgemeinde Bremen, SV Überseestadt (Stadt), Verwalter: WFB b) entfällt
17	ca. 0+997	Treppenanlage	Neubau	a) Stadtgemeinde Bremen, SV Überseestadt (Stadt), Verwalter: WFB b) entfällt
18	um ca. 1+000	Stahlbetonpodest vor Schuppen 19	Teilrückbau	a) Stadtgemeinde Bremen, SV Überseestadt (Stadt), Verwalter: WFB b) entfällt
19	ca. 0+995 bis 1+082	Erschließungsrampe Nord	Neubau	a) Stadtgemeinde Bremen, SV Überseestadt (Stadt), Verwalter: WFB b) Bremischer Deichverband am rechten Weserufer
20	ca. 1+075	Treppenanlage Übergang Berninghausen & Friends	Neubau	a) privat (Berninghausen & Friends) b) Bremischer Deichverband am rechten Weserufer
21	um ca. 1+075	private Spundwand inkl. Zaunanlage	Rückbau und Neubau der Zaunanlage mit Tor	a) privat (Berninghausen & Friends) b) Bremischer Deichverband am rechten Weserufer