



Bohrung GWMS 24/13 Flach

Trockenbohrung DIN EN ISO 22475-1
Schichtenprofil

GOK




▽ 5,00 GW
angetroffen

Pumpversuch vom 04.06.2020
GW in Ruhe: 5,11 m.
GWM wurde 8 x leer gepumpt
Wasser leicht trübe u. sandfrei.

GWMS 24/13 Flach

Ausbauplan



▽ 5,11 GW
08.06.2020

Harms
Brunnenbau GmbH

seit 1892
27478 Cuxhaven - Oxstedt
Tel.04723 / 3377
www.harms-bronnenbau.de

Bauvorhaben:
Rückbau Hafenanlagen Tanklager Farge
Herstellen von Grundwassermessstellen

Auftraggeber/Bauherr:
STRABAG Umwelttechnik GmbH
Haferwende 27
28357 Bremen

Sonstiges:

Projekt-Nr:

Datum: 29.05.2020

Maßstab: 1 : 65

Bearbeiter: H. Harms