



Bohrung BR 17 Flach

Trockenbohrung DIN EN ISO 22475-1
Schichtenprofil

GOK




▽ 4,00 GW
angetroffen

Pumpversuch vom 04.06.2020
GW in Ruhe: 4,08 m.
GWM wurde 8 x leer gepumpt
Wasser leicht trübe u. sandfrei.

GWM BR 17 Flach

Ausbauplan



▽ 4,08 GW
08.06.2020

Harms
Brunnenbau GmbH

seit 1892
27478 Cuxhaven - Oxstedt
Tel. 04723 / 3377
www.harms-bronnenbau.de

Bauvorhaben:
Rückbau Hafenanlagen Tanklager Farge
Herstellen von Grundwassermessstellen

Auftraggeber/Bauherr:
STRABAG Umwelttechnik GmbH
Haferwende 27
28357 Bremen

Sonstiges:

Projekt-Nr:

Datum: 02.06.2020

Maßstab: 1 : 55

Bearbeiter: H. Harms